



Realisation: ECO BAT – le bâtiment écologique

Chantier Seine Saint Denis 054 – 300m²



Jour J-30 Dépose de la charpente

Chantier Seine Saint Denis 054 – 300m²
4^{ème} étage



Jour J – 15
Création de la dalle
avec réhausse

Chantier Seine Saint Denis 054 – 300m²
4^{ème} étage



Jour J
Livraison

Chantier Seine Saint Denis 054 – 300m²
4^{ème} étage



Chantier Seine Saint Denis 054 – 300m²
4^{ème} étage

Jour J Pose des premiers modules



Chantier Seine Saint Denis 054 – 300m²
4^{ème} étage

**Jour J+1 à J+6
Pose des modules
du 4^{ème} étage**



Jour J+6 à J+10
Pose du plancher

Chantier Seine Saint Denis 054 – 300m²
4^{ème} étage



Chantier Seine Saint Denis 054 – 300m²
5^{ème} étage

Jour J+10 à J+15
Pose des modules
du 5^{ème} étage



Chantier Seine Saint Denis 054 – 300m²
5^{ème} étage

Jour J+15 à J+25
Pose de la charpente:
1 arrondi
2 pans inversés



Jour J+ 1 mois
Pose de l'isolation

Chantier Seine Saint Denis 054 – 300m²
4^{ème} et 5^{ème} étages



Jour J + 2 mois
Pose du pare-vapeur

Chantier Seine Saint Denis 054 – 300m²
4^{ème} et 5^{ème} étages



Chantier Seine Saint Denis 054 – 300m²
5^{ème} étage

Jour J + 3 mois
Pose du pare-pluie et
voligeage support zinc
Démarrage du 2nd œuvre



Chantier Seine Saint Denis 054 – 300m²

Jour J + 9 mois
Mise en vente des
appartements